

范县 2021 年乡村振兴衔接资金项目 重点绩效评价报告

县巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组：

2021 年 12 月，县乡村振兴局、县财政局组织人员，对我县 2021 年实施的项目进行了重点绩效评价，评价重点关注项目资金效益指标和满意度指标的持续效益，对交通局和水利局项目的带贫减贫、收益分配、保值增值和风险管控，公益性项目重点评价带动效应和运行管护情况，现将项目实施绩效情况汇报如下：

一、检查项目基本情况：

（一）、2021 年范县小型农田水利项目

（1）建设任务：新打井配套机井 42 眼；埋设地埋电缆 7.2km；新建混凝土路面 0.6km；地埋管道 1.9km；渠道衬砌 4.14km；新建各类建筑物 9 座。

（2）资金安排：计划投入资金 333.55 万元，中央资金 333.55 万元。

（3）时间进度：计划招投标 2021 年 8 月 20 日、计划开工时间 2021 年 8 月 25 日、计划完工 2021 年 10 月 25 日、计划完成验收时间 2021 年 11 月 30 日。

（4）绩效目标：通过项目建设，改善 7 个乡镇 16 个行政村的生产、生活条件，切实解决群众用水灌溉问

题，改善灌溉面积 2800 亩，按水利设施有关标准，保证工程质量。受益群众 566 户，群众满意度达到 95%以上。

(5) 责任单位：县水利局

(二)、2021 年范县农村安全饮水项目项目

(1) 建设内容：改建供水管网 PE(De110,1.0MPa)46080 米、PE(De75,1.0MPa)68400 米。

(2) 资金安排：计划投资资金 1278.2 万元。

(3) 时间进度：完成招投标时间 2021 年 9 月，开工时间 2021 年 9 月，完工时间 2021 年 10 月，完成验收时间 2021 年 12 月。

(4) 绩效目标：解决 11 个乡镇 72 个行政村人口 73324 人的饮水问题。本项目建成后移交各乡镇政府负责运营和后续绩效目标的管理。

(三)、2021 年范县辛庄镇道路建设项目

(1) 建设任务：新（改）修道路长 5.257 公里，宽 4 米（4.5 米，3.5 米）、砼 C25，厚 18 cm（15 cm）。

(2) 资金安排：计划投入中央资金 330.29 万元。

(3) 时间进度：完成招投标时间：2021 年 7 月 20 日，开工建设时间：2021 年 7 月 28 日，完工时间：2021 年 8 月 28 日，完成验收时间：2021 年 8 月 30 日。

(4) 绩效目标：项目建成后将有力的促进项目村的脱贫致富和经济发展，使至少全县贫困人口 1278 人受益。实施项目公路通硬化路改造项目，建设便捷、高效、绿

色的交通运输网络，并达到道路基础设施网络布局合理，质量水平明显提高，助力脱贫攻坚。

(5) 责任单位：县交通局

(四)、2021 年范县王楼镇道路建设项目

(1) 建设任务：新（改）修道路长 3.3 公里，宽 4 米（4.5 米，3.5 米）、砼 C25，厚 18 cm（15 cm）。

(2) 资金安排：计划投入中央资金 223.77 万元。

(3) 时间进度：完成招投标时间：2021 年 7 月 20 日，开工建设时间：2021 年 7 月 28 日，完工时间：2021 年 8 月 28 日，完成验收时间：2021 年 8 月 30 日。

(4) 绩效目标：项目建成后将有力的促进项目村的脱贫致富和经济发展，使至少全县贫困人口 1120 人受益。实施项目公路通硬化路改造项目，建设便捷、高效、绿色的交通运输网络，并达到道路基础设施网络布局合理，质量水平明显提高，助力脱贫攻坚。

(5) 责任单位：县交通局

(五)、2021 年范县丰利生态渔业园建设项目

(1) 建设任务：2021 年范县丰利生态渔业园建设项目：水源工程：打配 80 米深机井 4 眼；电力工程：配电箱 9 台，电缆 9344 米；管线工程：给水管 405 米。

(2) 资金安排：计划投入资金 86.9 万元，市级资金 86.9 万元。

(3) 时间进度：计划完成招投标时间 2021 年 11 月 18 日，计划开工时间 2021 年 11 月 21 日，计划完成时间

2021 年 12 月 21 日，计划完成验收时间 2021 年 12 月 30 日。

（4）绩效目标：

2021 年范县丰利生态渔业园建设项目：范县丰利生态渔业园建设项目扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归陈庄镇韩徐庄村集体所有，使用或租用产生的资产收益集中用于整村的乡村振兴。经济效益：项目实施后，年产名特优鱼类 5 万斤，年收益 50 万元。社会效益：基地采取“公司+基地+农户（贫困户）”的带动模式，通过三种帮扶机制，带动农户（贫困户）增收。一是产业辐射带动机制；二是务工帮扶机制；三是土地流转帮扶机制。项目建成后，可带动陈庄镇韩徐庄村等周边村废旧坑塘发展名特优水产养殖产业，带动村集体经济收入，成为部分群众重点增收项目之一。生态效益：项目实施将带动陈庄镇及周边废旧坑塘发展名特优水产养殖产业，改善村内生态环境，达到生态健康且高效的养殖模式。群众满意度达 98%以上。

（5）责任单位：县水利局

二、检查结果

（一）、2021 年范县小型农田水利项目

该项目实施方案经范脱贫组【2021】22 号批复。2021 年 11 月 11 日完成招投标，2021 年 11 月 17 日开工，2021 年 12 月 31 日完工，2022 年 1 月 10 日完成验收。完成投资 396.43 万元。建成新打配套机井 42 眼；埋设地埋电缆 7.2 km；浇筑混凝土路面 0.6 km；埋设地埋管道 1.9 km；渠道衬

砌 4.14 km；新建各类建筑物 9 座。

建设的基础设施归陈庄镇、辛庄镇、颜村铺乡、张庄镇、龙王庄镇、白衣阁乡和陆集 7 个乡镇 16 个行政村集体所有，改善灌溉面积 2800 亩。群众满意度达到 95%以上。

（二）、2021 年范县农村安全饮水项目项目

该项目实施方案经范脱贫组【2021】19 号批复。2021 年 8 月 25 日完成招投标，2021 年 9 月 6 日开工，2020 年 10 月 25 日完工，2021 年 12 月 20 日完成验收。完成投资 1278.2 万元。改建供水管网 11 万米。解决 11 个乡镇 72 个行政村人口 73324 人的饮水问题。群众满意度达到 95%以上。

（三）、2021 年范县辛庄镇道路建设项目

该项目实施方案经范脱贫组【2020】228 号批复。2021 年 7 月 20 日完成招投标，2021 年 7 月 28 日开工，2021 年 8 月 28 日完工，2021 年 8 月 30 日完成验收。完成投资 330.29 万元。建成道路 5257 米，23656 平方米。

扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归辛庄镇豆庄村、西绦河村、前胡村、韩庄村集体所有，群众满意度达到 95%以上。

（三）、2021 年范县王楼镇道路建设项目

该项目实施方案经范脱贫组【2020】226 号批复。2021 年 7 月 20 日完成招投标，2021 年 7 月 28 日开工，2021 年 8 月 28 日完工，2021 年 8 月 30 日完成验收。完成投资 330.29 万元。建成道路 3300 米，14850 平方米。

扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归王楼镇耿庄村、王楼村、赵菜园村、宋海村集体所有，群众满意度达到 95%以上。

（五）、2021 年范县丰利生态渔业园建设项目

该项目实施方案经范脱贫组【2021】24 号批复。2021 年 11 月 19 日完成招投标，2021 年 11 月 23 日开工，2021 年 12 月 6 日完工，2021 年 12 月 6 日完成验收。完成投资 85.992 万元，主要建设内容为：打配 80 米深机井 4 眼，配电箱 15 个，电缆 5650 米，给水管 379 米等。

扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归陈庄乡韩徐庄集体所有，使用或租用该项目投资费用 8%的资产收益集中用于整村的脱贫攻坚。群众满意度达到 95%以上。

三、存在问题：

1、按照国家规划，统筹推进范县黄河流域生态保护和高质量发展，将黄河流域高质量发展和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴规划结合起来，统筹谋划，根据我县基本情况和资源禀赋，围绕我县特色产业谋划项目。

2、加大对特色产业龙头企业的投入力度，根据本地资源禀赋和产业优势促使龙头企业做大做强。

3、完善全产业链支持措施，发展绿色食品、有机农产品、地理标志农产品，积极发展就业容量大的乡村特色产业，补上技术、设施、营销等产业扶贫短板，

四、建议：

1、考虑农业项目的经营风险，完善项目资产的管护制度，明确管护单位，压实管护责任；

2、关注资金投入的长期效益发挥，避免造成资金的浪费。

4、对项目较小，产品单一，抗风险能力差的项目建议调减投资，多支持项目效益好，抗风险能力强的龙头企业做大做强。



范县乡村振兴局



范县财政局

2021 年 12 月